

AN Vorgespräch Bürgerbeteiligung - Park am Gesundheitsamt (PaG)

Seite 1

Termin:	18.06.14, 9-10.45h	
Ort:	Grünanlage am Gesundheitsamt, Senefelderstraße, Bismarckstraße	
Thema:	Vorgespräch Bürgerbeteiligung (BB)	
Teilnehmer:	[mö] Hr. Möhrle, Bezirksvorstand	x r.moehrle@stuttgart.de
	[ar] Fr. Arenskrieger, Ltg. Steuerungskreis	earenskrieger@eltern-kind-zentrum.de
	[fle] Fr. Flendt, Bezirksbeirätin	maria.flendt@t-online.de
	[scu] Hr. Schuster, 61-8.3, Amt f. S. u. S.	thomas.schuster@stuttgart.de
	[en] Fr. Engel, 67-4.12 GFFA	elke.engel@stuttgart.de
	[hi] Hr. Hink, Büro Hink	m.hink@michael.hink.de
Info an:	[na] Fr. Nann, Sekretariat Bezirksvorstand	christa.nann@stuttgart.de
	[he] Hr. Hellmann, 67-4.1 GFFA	andreas.hellmann@stuttgart.de
	[swi] Hr. Swiatkowski, Architekt	info@swiatkowski-suerkemper.de
	[sue] Hr. Suerkemper, Architekt	info@swiatkowski-suerkemper.de

Nächster Termin:	nicht vereinbart, Lenkungskreis nä. Woche, Bürgerbeteiligung für Herbst avisiert
------------------	---

(Plan)-Übergaben: Wunschliste aus der Auftaktveranstaltung vom 6.5.14 [ar an hi]
 Freifl.gestaltungsplan G001.1 vom 30.4.2014 an Frau Arenskrieger für Steuerungskreis

Was ?	Wer ?	Wann ?
<p>1 Infos</p> <p>Frau Engel verlässt den Aufgabenbereich West – und diese Aufgabe voraussichtlich im September 2014, sobald ein neuer Mitarbeiter eingearbeitet ist.</p> <p>Herr Hink kann Leistungen für die Bürgerbeteiligung einbringen (ist mit angeboten), merkt aber an, dass er kein neutraler Moderator ist. (diesbezüglicher Vertrag ist mit Amt in Planung)</p> <p>In S ist eine neue Baumschutzsatzung gültig, die Auswirkungen auf die Ersatzpflanzungen haben kann. Aufgrund der Baumschutzsatzung können Bäume nur mit besonderer Begründung beseitigt werden.</p>		
<p>2 Planstand („Welche Pläne sind die Grundlage für die BB?“)</p> <p>Hr. Hink erläutert die Pläne. Es gibt 4 Teilbereiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kitafläche, die nicht in der BB bearbeitet werden kann. 2. Höfe zur Bismarckstraße und zur Senefelderstraße, für die noch keine Planung vorliegt und nicht Gegenstand der BB sind. 3. Bereich Zufahrt und Vorbereich KJP, der als Teil des 4. Parks am Gesundheitsamt in der BB mit betrachtet wird. 		
<p>3 Festlegungen („Was ist bereits festgelegt und was nicht?“)</p> <p>Folgende Kernelemente des Parks am Gesundheitsamtes (3. und 4.) sind als Vorgabe für die BB gesetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gliederung in drei (räumlich abgetreppte) Bereiche, in der Reihenfolge von der Hasenbergstraße aus gesehen: Aktivitätsfläche, Zentraler 		

Was ?

Wer ?

Wann ?

S. 2

Verbindungsplatz, Ruhebereich.

- Die Mauer zur Hasenbergstraße bleibt bestehen (Denkmalschutz).
- Max. Versiegelungsgrad entsprechend B-Plan-Vorgaben.
- Wegebeziehungen sind festgelegt und lediglich im Belag gestaltbar.
- Eingangsbereich Kita von der Parkseite über eine Brücke.
- Trennung Zufahrt zur KJP und Fußgängerweg in den Park, zur Kita und zur KJP von der Hasenbergstraße aus.
- Direkte Verbindung Hasenbergstraße - Senefelder Straße. Der Durchgang ist keine öffentlich gewidmete Fläche, die Tore sollen, bleiben.
- Offene Gestaltung mit weniger Unterholz / Gestrüpp.

Folgende Inhalte sind bisher nicht im Finanzrahmen enthalten, aber denkbar / gewünscht / sinnvoll. In der Gesamtfinanzierung sind die Optionen zu prüfen bzw. zu priorisieren:

- Spiel (Wartende vor Kita, KJP, öffentlich)
- Wasser
- Möblierung
- Beleuchtung

Für die Bürgerbeteiligung sinnvolle Pläne sind:

- Lageplan, Schnitte, sonstige Erläuterungen Büro Hink (innerhalb von ca. 14 Tagen lieferbar).
- B-Plan Gesamtes Gebiet inkl. Olga-Areal und Schlossstraße
- Anschlussplanungen, soweit vorhanden

4 Finanzierung („Wie sieht die Finanzierung aus?“)

- Für den Park stehen insgesamt 500.000 brutto für Planung und Bau zur Verfügung.
- Die Beleuchtung wird nicht darüber finanziert (keine Notwendigkeit) und muss anders / über die Nutzer finanziert werden [scu]

5 Termine („Wie sieht die Zeitschiene aus?“)

- Bis Ende 2014 Bürgerbeteiligungsverfahren abgeschlossen
- Bis Mitte 2015 Genehmigungsverfahren abgeschlossen
- Anfang 2016 Baubeginn
- November 2016 Einzug Kita Schlossstraße (=Kita B3)

5 Beschlussvermerke

- Aktuell ist im Rahmen des B-Plan-Verfahrens zu prüfen, ob der unvollständige Ausgleich bzgl. Baumfällungen im Park am Gesundheitsamt ggf. auf dem Olgaareal darstellbar ist.
- Der Steuerungskreis sucht wegen der (neuen) Taxifahrten und der Erschließung der KJP nochmals das Gespräch mit Herrn Günther (KJP). Die Teilnehmer werden in der nächsten Sitzung bestimmt.
- Wer finanziert die Beleuchtung?

En

KW26

Mö

KW26

 En? Amt
65/66?

Juni 14

Ergänzungen und Einreden schriftlich bis zum nächsten JF / Termin bzw. innerhalb einer Woche nach Zugang. Sonst gilt der Wortlaut als anerkannt.

Aufgestellt: Hink, 18. Juni 2014, erg. 19. Juni 2014